

Készítette:
Szabóné Marton Erzsébet
Révai Csaba

2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére**

Tájékoztató a 2014. november 28-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2014. november 28-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

**1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:**

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.– Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos.

A komposztáló ládák teljes mennyisége kiszállításra került, az igénylések regisztrálását, az igénylőkkel és az önkormányzatokkal való kapcsolattartást folyamatosan végzi a Társulással egyeztetettek szerint. A 27.500 db komposztáló láda kb. 95 %-a kiosztásra került.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és szükséges esetekben az áfa része átutalásra került.

Elszámolások adatai EMIR rendszerből:

Ütem	Elszámolás sorszáma	Elszámolás beérkezésének dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)	Státusz
1.	2	2013.12.17	2013.12.18	4 429 590	4 429 590	Jóváhagyott
1.	3	2013.12.18	2013.12.18	517 481 903	517 481 903	Jóváhagyott
2.	1	2013.09.19	2013.10.25	7 124 358	7 124 358	Jóváhagyott
2.	4	2014.03.12	2014.03.18	5 188 268	5 188 268	Jóváhagyott
2.	5	2014.04.16	2014.04.24	45 056 800	45 056 800	Jóváhagyott
2.	6	2014.05.08	2014.05.10	49 943 070	49 943 070	Jóváhagyott
2.	7	2014.07.03	2014.07.07	6 079 610	6 079 610	Jóváhagyott
2.	8	2014.07.13	2014.07.17	99 886 140	99 886 140	Jóváhagyott
2.	9	2014.07.24	2014.08.01	141 229 491	125 852 472	Jóváhagyott
2.	9	2014.08.08	2014.08.08	78 825 707	15 377 019	Jóváhagyott
2.	10	2014.08.21	2014.09.04	109 437 727	109 437 727	Jóváhagyott
2.	11	2014.11.24	2014.11.24	310 739 278	11 307 975	Jóváhagyott
2.	11	2014.09.25	2014.10.06	942 058 207	930 750 232	Jóváhagyott
2.	12	2014.11.25	2014.12.09	391 566 053	373 781 961	Jóváhagyott
2.	13	2014.12.08	-	127 996 922	0	Beküldött
Összesen:				2 837 043 124	2 301 697 125	

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük.

Kivitelezés állása az alábbi munkaterületeken:

Szombathely:

A közműépítési munkák folyamatban, jelenleg a szennyvízátemelő megépült – elektromos bekötése folyamatban.

Technológia telepítésre került, elektromos bekötése folyamatban.

Aszfaltozási munkák folyamatban.

Üzemirányítási épület elkészült – járda építés befejeződött.

Kerítésépítés folyamatban.

A külső gázellátás építése befejeződött, szolgáltató felé a gázigénylés ügyintézése megkezdődött.

Porta és veszélyes anyag tároló konténer tetőépítése folyamatban.

Tároló és manipulációs tér földmunkái és a kavicsagyazat elkészült.

Kőrmend hulladékudvar:

Konténer telepítés megtörtént, térfigyelő rendszer kiépítése van hátra.

Répcelak hulladékudvar:

Növénytelepítés megtörtént. Konténer telepítés megtörtént, térfigyelő rendszer kiépítése van hátra.

Bük hulladékudvar:

Térfigyelő rendszer kiépítése folyamatban.

Vízjogi üzemeltetési kérelem benyújtása került, hiánypótlás megtörtént, folyamatban.

Pankasz hulladékudvar:

Növénytelepítés megtörtént. Konténer telepítés megtörtént, térfigyelő rendszer kiépítése és a konténer tetőépítése van hátra.

Rábahidvég hulladékudvar:

Földmunkák építése elkészült. A munkaterület víztelenítése folyamatos, belső út és térburkolat építése folyamatban.. Mérnök felszólítja Vállalkozót, hogy a munkák határidőre történő befejezése érdekében a szükséges munkaszervezési intézkedéseket haladéktalanul tegye meg! Vállalkozó a szükséges intézkedéseket megtette, jelenleg a szerződéses határidő tartható. Megbízó tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a hulladékgyűjtő konténerek szállítási határideje 2015.02.25. kérjük a munkák ütemezésében ezt figyelembe venni.

Szentgotthárd:

A támfal teljesen elkészült. A munkaterület víztelenítése folyamatos. Külső közműépítés folyamatban. Porta és veszélyes hulladék tároló konténer leszállítása megtörtént. Bazaltbeton térburkolat elkészült. A gyűjtőkonténerek fogadására a telep várhatóan 2015.01. elején lesz alkalmas.

Hulladékgyűjtő szigetek:

75 db hulladékgyűjtő sziget elkészült (növénytelepítés nélkül).

4 db hulladékgyűjtő sziget kivitelezése folyamatban.

Követelések:

1. sz. követelés (csapadék időjárás és következményei) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.09.29 - én Mérnök választ megadta.

Vállalkozó a mai napon bejelenti, hogy követelését továbbra is fenntartja – kidolgozása folyamatban.

2. sz. követelés (üzemeltető hiánya) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.07 - én Mérnök választ megadta.

3. sz. követelés (Szombathely elektromos csatlakozás időpontjának elhúzóda) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.17 –én. Mérnök választ megadta.

4. sz. követelés (Körmend elektromos csatlakozás időpontjának elhúzóda) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.18 – án. Mérnök választ megadta

5. sz. követelés (Pankasz elektromos csatlakozás időpontjának elhúzóda) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.18 – án. Mérnök választ megadta

A Mérnök a követelések kapcsán részletező kutatás benyújtására szólította fel a kivitelező Vállalkozót.

Eszközbeszerzések

Az eszközök végleges telepítési helyre történő leszállításának egyeztetése megkezdődött. A büki, a répcelaki és a pankaszi hulladékudvarokba a konténerek kiszállítása megtörtént, a többi udvarba január hóban kerülnek kiszállításra. A szigetekre kerülő gyűjtőkonténereket várhatóan 2015 januárjában szállítja le a SIEX Kft.

Egyéb

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft , a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések, az ŐRSÉG-2013 Konzorcium által benyújtott havi jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. júliusában levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi

ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében. A levelünkre válasz még nem érkezett.

2. A 2. fordulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

- A **Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **86,067228%-a**. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **78,903303 %-a**, de legfeljebb **1 576 300 588,- Ft.**)

- A **Támogatási Szerződés (2013.szept. 25.) 2. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **93,193788%-a**, de legfeljebb **1.861.790.537,- Ft.**

- A **Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013.nov.29.)**
A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a módosítás értelmében 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervek módosítása (aktualizálása) volt szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt, továbbá a pénzügyi ütemterv a kommunikációs vállalat Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében.

- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása (2013 nov. 29.) :

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

A projekt elszámolható költség összege: 2.623.610.858,- Ft

A támogatás összege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszámolható költség 975.000,- Ft

Saját forrás összege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

- A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az illetékeseknek.

Az igazgatási díjak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskál és Szaknyér önkormányzatok esetében kérték és egyenlítették ki a Társulás.

A rekultivációs engedélyek beszerzéséről, valamint a működési és beruházási összeggel hátralékkal rendelkező érintett önkormányzatoknak levelet küldtünk ki.

Szombathely, 2014. december 9.

Tisztelettel:



Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2014. november 28-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2014. december 17.

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető