

Készítette:  
Szabóné Marton Erzsébet  
Révai Csaba

## 2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  
Tanácsának 2015 február 18-i ülésére

Tájékoztató a 2014. december 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

### Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2014. december 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

#### 1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos.

A komposztáló ládák teljes mennyisége kiszállításra került, az igénylések regisztrálását, az igénylőkkel és az önkormányzatokkal való kapcsolattartást folyamatosan végzi a Társulással egyeztetettek szerint. A 27.500 db komposztáló láda kb. 99%-a kiosztásra került. A szerződések dokumentálását a Forrás Unió Kft végzi.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a

projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önrő és szükséges esetekben az áfa része átutalásra került.

Elszámolások adatai EMIR rendszerből:

Ütem	Elszámolás sorszáma	Elszámolás beérkezésének dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)
1.	2	2013.12.17	2013.12.18	4 429 590	4 429 590
1.	3	2013.12.18	2013.12.18	517 481 903	517 481 903
2.	1	2013.09.19	2013.10.25	7 124 358	7 124 358
2.	4	2014.03.12	2014.03.18	5 188 268	5 188 268
2.	5	2014.04.16	2014.04.24	45 056 800	45 056 800
2.	6	2014.05.08	2014.05.10	49 943 070	49 943 070
2.	7	2014.07.03	2014.07.07	6 079 610	6 079 610
2.	8	2014.07.13	2014.07.17	99 886 140	99 886 140
2.	9	2014.07.24	2014.08.01	141 229 491	125 852 472
2.	9	2014.08.08	2014.08.08	78 825 707	15 377 019
2.	10	2014.08.21	2014.09.04	109 437 727	109 437 727
2.	11	2014.11.24	2014.11.24	310 739 278	11 307 975
2.	11	2014.09.25	2014.10.06	942 058 207	930 750 232
2.	12	2014.11.25	2014.12.09	391 566 053	373 781 961
2.	13	2015.02.04	2015.02.05	83 319 487	853 628
2.	13	2014.12.08	2014.12.13	137 344 907	117 996 594
2.	14	2014.12.11	2014.12.13	3 570 000	3 570 000
3.	-	-	-	1 286 186	0
<b>Összesen:</b>				<b>2 934 566 782</b>	<b>2 424 117 347</b>

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük.

Kivitelezés állása az alábbi munkaterületeken:

**Szombathely:**

Technológia telepítésre került, elektromos bekötése folyamatban. Kerítés elkészült – az eszközök átszállítása folyamatban. A gázszolgáltatói szerződés aláírása megtörtént. A telefonvonalat a Magyar Telekom kiépítette. Külső elektromos hálózat kiépítése, a térvilágítás, lámpatestek kihelyezése befejeződött.

A használatbavételi engedély beszerzése folyamatban van.

A Társulás és a projektben közreműködő szervezetek 2015. jan. 30-án helyszíni bejárást tartottak a szombathelyi Válogatómű építési területén a Társulás területén jelenleg hulladékszolgáltatást végzők meghívásával. A bejárás alkalmával bemutatásra került a szombathelyi hulladékkezelő központ épülete, a kézi válogató technológiai gépsor és ismertettük a próbaüzemi feltételeket.

A Kivitelező a szükséges próbaüzemre vonatkozó megállapodás tárgyában a tárgyalásokat megkezdte a próbaüzemet végző lehetséges szolgáltatóval.

**Körmend hulladékudvar:**

Térfigyelő rendszer kiépítése folyamatban. Elektromos ellátás rákötés hiányzik. Eszközök kiszállítása megtörtént.

**Répcelak hulladékudvar:**

Térfigyelő rendszer kiépítése folyamatban. Elektromos ellátás rákötés hiányzik. Eszközök kiszállítása megtörtént.

**Bük hulladékudvar:**

Térfigyelő rendszer kiépítése folyamatban. Vízügyi üzemeltetési engedély kiadásra került. Végleges elektromos ellátás kiépítése folyamatban. Eszközök kiszállítása megtörtént.

**Pankasz hulladékudvar:**

Térfigyelő rendszer kiépítése folyamatban. Elektromos ellátás rákötés hiányzik. Eszközök kiszállítása megtörtént.

**Rábahídvég hulladékudvar:**

A munkaterület víztelenítése folyamatos, belső út leaszfaltozva, térburkolat építése folyamatban. Mérnök felszólította Vállalkozót, hogy a munkák határidőre történő befejezése érdekében a szükséges munkaszervezési intézkedéseket haladéktalanul tegye meg! Vállalkozó a szükséges intézkedéseket megtette, jelenleg a szerződéses határidő tartható.

Tájékoztatjuk a Vállalkozót, hogy a hulladékgyűjtő konténerek szállítási határideje 2015.02.25., amit kértünk a munkák ütemezésében figyelembe venni.

#### **Szentgotthárd:**

A munkaterület víztelenítése folyamatos. CKT betonozás folyamatban. A gyűjtőkonténerek fogadására a telep várhatóan 2015. február 15-től lesz alkalmas.

#### **Hulladékgyűjtő szigetek:**

80 db hulladékgyűjtő sziget elkészült (növénytelepítés nélkül).

A hulladékszigetekre kerülő edényzet kiszállításáról külön egyeztetés folyt az érintett Önkormányzatokkal. A kiszállítások befejeződtek. **Követelések:**

1. sz. követelés (csapadékos időjárás és következményei Szentgotthárd és Rábahidvég építési helyszíneken) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.09.29 - én Mérnök válaszát megadta.

2. sz. követelés (üzemeltető hiánya) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.07 - én Mérnök válaszát megadta.

3. sz. követelés (Szombathely elektromos csatlakozás időpontjának elhúzódása) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.17 – én. Mérnök válaszát megadta.

4. sz. követelés (Körmend elektromos csatlakozás időpontjának elhúzódása) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.18 – án. Mérnök válaszát megadta

5. sz. követelés (Pankasz elektromos csatlakozás időpontjának elhúzódása) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.18 – án. Mérnök válaszát megadta

A Mérnök a követelések kapcsán részletező kutatás benyújtására szólította fel a kivitelező Vállalkozót. Vállalkozó által a követelések kidolgozása folyamatban.

A 3-as, 4-es, 5-ös követelés kapcsán a Társulás és a projektben közreműködő szervezetek 2015. febr. 3-án megbeszélést tartottak a Közreműködő Szervezettel.

A próbaüzem és végleges üzemeltetés tárgyában is átbeszélésre kerültek a beruházás elhúzódását okozó problémák és lehetséges kockázatok, illetve javaslat történt a jelenleg ismert elszámolhatósági véghatáridő meghosszabbítására.

Az elektronikus csatlakozások elhúzódása miatt a projekt megvalósításának határidejére vonatkozóan módosítási kérelem összeállítása van folyamatban.

#### **Eszközbeszerzések**

Az eszközbeszerzésekre vonatkozóan a SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink értelmében a teljesítési véghatáridő 2015. február 25. napja.



Az eszközök végleges telepítési helyre történő leszállítása kevés kivétellel befejeződött, a hiányzó településekre jelenleg folyik a kiszállítás. A büki, a répcelaki és a pankaszi hulladékudvarokba a konténerek kiszállítása megtörtént. A szigetekre kerülő gyűjtőkonténereket februárban szállítja le maradéktalanul a SIEX Kft. A Pappas Kft szintén február végén szállítja le a szombathelyi Válogatómű helyszínére a beszerzett gépjárműveket.

## **Egyéb**

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft , a Föber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések, az ŐRSÉG-2013 Konzorcium által benyújtott havi jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. decemberében ismételt levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében. A levelünkre válasz még nem érkezett.

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda az üzemeltetési kérdések kapcsán készített Jogi állásfoglalását 2015. január 22-én ismételt átdolgozta. Kiegészített állásfoglalása a következőket tartalmazza:

### **„ Közös cégalapítás és „in house” beszerzés**

Az előző pontban felvázolt konstrukció továbbgondolásával egy újabb – Társulás által felvetett - modell lehetősége merül fel. Ennek lényege az, hogy a Társulás, és a jelenleg közszolgáltatást végző társaságok közösen alapítanak egy gazdasági társaságot (továbbiakban: Társaság). A Társulás minimális részesedéssel vesz részt a Társaságban, a közszolgáltatók tulajdoni aránya pedig az általuk ellátott területen élő lakosság arányán alapul.

A Társaság a Társulástól kapott megbízás alapján - „in house”- végzi a szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést, továbbá üzemelteti a KEOP támogatással megvalósult létesítményeket, valamint használja és működteti a KEOP támogatással beszerzett eszközöket.

Az egyes társult önkormányzatok és a közszolgáltatók közötti szerződések hatályban maradnak és a nem szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést fednék le. „

A Jogi állásfoglalás tartalmazza ezen lehetséges konstrukció vonatkozásában a felmerülő problémákat is.

**2. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:**

- A **Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **86,067228%-a**. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **78,903303 %-a**, de legfeljebb **1 576 300 588,- Ft.** )

- A **Támogatási Szerződés (2013.szept. 25. ) 2. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **93,193788%-a**, de legfeljebb **1.861.790.537,- Ft.**

**- A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013.nov.29.)**

A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a módosítás értelmében 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervek módosítása (aktualizálása) volt szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt, továbbá a pénzügyi ütemterv a kommunikációs vállalat kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében.

**- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása ( 2013 nov. 29. ) :**

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

A projekt elszámolható költség összege: 2.623.610.858,- Ft

A támogatás összege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszámolható költség 975.000,- Ft

Saját forrás összege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

**- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):**

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

**- A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése**

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult.

**- A Támogatási Szerződés 6.sz. változás bejelentése – folyamatban**

Tervezett a Projekt fizikai befejezésének 2015.10.01-re, a projekt megvalósításának napjának 2015.10.31 –re való módosítása.

**3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:**

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az illetékeseknek.

Az igazgatási díjak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskál és Szaknyér önkormányzatok esetében kérték és egyenlítették ki a Társulás.

A rekultivációs terveket készítő tervezőktől a tervek ár kalkulációjának aktualizálását kértük annak érdekében, hogy a 2014-2020 közti programozási időszak finanszírozási igényei közt a települések rekultivációs kötelezettségének támogatásához az anyagi forrásokat biztosíthassunk.

A működési és beruházási összeggel hátralékkal rendelkező érintett önkormányzatoknak levelet küldtünk ki.

Szombathely, 2015.02.12.

Tisztelettel:



**Társulási Tanács Elnöke**

**Határozati javaslat:**

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2014. december 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015.02.18.

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető