

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az illetékeseknek.

Az igazgatási díjak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskál és Szaknyér önkormányzatok esetében kérték és egyenlítette ki a Társulás.

Szombathely, 2014. november 25.

Tisztelettel:



Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2014. szeptember 22-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2014. november.

Felelős: Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető

3. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

Készítette:

Szabóné Marton Erzsébet

Révai Csaba

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának 2014. november 28-i ülésére

Tájékoztató a 2014. szeptember 22-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2014. szeptember 22-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra. A kooperációs értekezlet tervezett időpontja: kéthetente keddenként 10:00 órai kezdettel. Vállalkozó 8. 9. és 10. havi jelentését Mérnöknek jóváhagyásra átadta, a jelentések és a mellékleteit képező műszaki, pénzügyi ütemtervek értékelését Mérnök elvégezte.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv

szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A 10. sorszámú Sajtóközlemény okt.17-én kiadásra került. A szellemi pályázat és fizikai verseny sikeresen megvalósításra került az alábbi települések egy-egy általános iskolájában: Szombathely, Répcelak, Szentgotthárd. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. A komposztáló ládák teljes mennyisége kiszállításra került, az igénylések regisztrálását, az igénylőkkel és az önkormányzatokkal való kapcsolattartást folyamatosan végzi a Társulással egyeztetettek szerint. A 2014. szeptember 10-én megadott információk alapján a komposztáló ládák kiosztása a visszajelzések alapján a települések felénél már teljes dokumentálással befejeződött. A 27.500 db komposztáló láda 90 %-a kiosztásra került.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önrő és áfa része átutalásra került. A 10. és 11. sz. kifizetési kérelem jóváhagyásra és benyújtásra került. Az alábbi kifizetések történtek meg:

Elszámolások:

Ütem	Elszámolás sorszáma	Elszámolás beérkezésének dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)	Státusz
1.	2	2013.12.17	2013.12.18	4 429 590	4 429 590	Jóváhagyott
1.	3	2013.12.18	2013.12.18	517 481 903	517 481 903	Jóváhagyott
2.	1	2013.09.19	2013.10.25	7 124 358	7 124 358	Jóváhagyott
2.	4	2014.03.12	2014.03.18	5 188 268	5 188 268	Jóváhagyott
2.	5	2014.04.16	2014.04.24	45 056 800	45 056 800	Jóváhagyott
2.	6	2014.05.08	2014.05.10	49 943 070	49 943 070	Jóváhagyott
2.	7	2014.07.03	2014.07.07	6 079 610	6 079 610	Jóváhagyott
2.	8	2014.07.13	2014.07.17	99 886 140	99 886 140	Jóváhagyott
2.	9	2014.07.24	2014.08.01	141 229 491	125 852 472	Jóváhagyott
2.	9	2014.08.08	2014.08.08	78 825 707	78 825 707	Jóváhagyott
2.	10	2014.08.21	2014.09.04	109 437 727	109 437 727	Jóváhagyott
2.	11	2014.09.25	2014.10.06	942 058 207	930 750 232	Jóváhagyott
Összesen:				2 006 740 871	1 916 607 189	

Kifizetések adatai:

Kedvezményezett neve	Bankszámlaszám	Kifizetett összeg (Ft)	Kifizetés jóváhagyása	Kifizetés dátuma
YOUNG AND PARTNERS KFT.	10700763-47509102-51100005	1 606 892	2013.10.29	2013.10.29
Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda	14100251-77531249-01000009	3 000 000	2013.10.29	2013.10.29
Forrás Unió Kft	10400157-50504957-57561012	2 517 466	2013.10.29	2013.10.29
WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft.	10300002-33220774-00003285	208 388 766	2013.12.23	2013.12.23
Young and Partners Kft.	10700763-47509102-51100005	1 504 590	2013.12.23	2013.12.23
Forrás Unió Kft	10400157-50504957-57561012	2 925 000	2013.12.23	2013.12.23
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	14600012-03155350-00000000	309 093 137	2013.12.23	2013.12.23
YOUNG AND PARTNERS KFT.	10700763-47509102-51100005	2 263 268	2014.03.20	2014.03.20
Forrás Unió Kft	10400157-50504957-57561012	2 925 000	2014.03.20	2014.03.20
Pappas Auto Magyarország Kft.	12001008-00113156-00100008	33 282 800	2014.04.30	2014.04.30
SIEX Kft	10300002-10565363-49020057	11 774 000	2014.04.30	2014.04.30
SIEX Kft	10300002-10565363-49020057	49 943 070	2014.05.15	2014.05.15
Young and Partners Kft.	10700763-47509102-51100005	1 654 610	2014.07.10	2014.07.10
Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda	14100251-77531249-01000009	1 500 000	2014.07.10	2014.07.10
Forrás Unió Kft	10400157-50504957-57561012	2 925 000	2014.07.10	2014.07.10
SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	10300002-10565363-49020057	99 886 140	2014.07.21	2014.07.21
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	14600012-03155350-00000000	63 448 688	2014.08.05	2014.08.05
West Hungária Bau Kft.	10300002-33220774-00003285	62 403 784	2014.08.05	2014.08.05
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	14600012-03155350-00000000	15 377 019	2014.08.14	2014.08.14
SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	10300002-10565363-49020057	102 433 800	2014.09.09	2014.09.09
Forrás Unió Kft.	10400157-50504957-57561012	2 925 000	2014.09.09	2014.09.09
TriCSÖK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt	12010659-01057020-00100006	1 500 000	2014.09.09	2014.09.09
Young and Partners Kft.	10700763-47509102-51100005	2 578 927	2014.09.09	2014.09.09
Pappas Auto Magyarország Kft.	12001008-00113156-00100008	289 560 360	2014.10.09	2014.10.10
WESTBER Mérnöki Iroda Kft.	12096705-00339639-00100004	3 927 000	2014.10.09	2014.10.10
West Hungária Bau Kft.	10300002-33220774-00003285	132 640 428	2014.10.09	2014.10.10
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	14600012-03155350-00000000	166 790 875	2014.10.09	2014.10.10
SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	10300002-10565363-49020057	334 618 569	2014.10.09	2014.10.10
FÖBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.	10200940-22017547-00000000	1 071 000	2014.10.09	2014.10.10
FÖBER-MÉRNÖKI Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10400126-50526552-87721009	2 142 000	2014.10.09	2014.10.10
Összesen:		1 916 607 189		

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük.

Kivitelezés állása az alábbi munkaterületeken:

Szombathely:

A csarnok acélszerkezetének lemezelése, a homlokzati nyílászárók elhelyezése és a padozat kialakítás elkészült. Csarnokon belüli szociális blokk megépült.

Technológiai szerelés tekintetében a gépek leszállítása megtörtént, telepítésük folyik. Válogató kabint telepítették, a feladó és szállítószalagok telepítése folyamatban van.

Üzemirányítási épület kivitelezése a belső burkolatok és festés kivételével elkészült.

A hulladékgyűjtő udvar, a tűzivíz tároló medence és a belső útépítés földmunkái elkészültek. A közműépítési munkák folyamatosak, jelenleg a szennyvízátemelő és a külső gázellátás építése folyik.

Körmend, Répcelak, Pankasz és a Bük hulladékudvar:

Növénytelepítés, térfényelő rendszer kiépítése és a konténertelepítés van hátra.

Rábahídvég hulladékudvar:

A munkaterület víztelenítése szükséges, a külső útépítés megkezdődött. Mérnök felszólította a Vállalkozót, hogy a munkák határidőre történő befejezése érdekében a szükséges munkaszervezési intézkedéseket haladéktalanul tegye meg!

Szentgotthárd:

A munkaterület víztelenítése szükséges, a térbeton burkolat alatti ágyazatépítés elkészült, a támfal alaplemez építése, a közműépítés megkezdődött.

Hulladékgyűjtő szigetek:

A 80 db hulladékgyűjtő sziget közül 70 db elkészült (növénytelepítés nélkül), 4 db hulladékgyűjtő sziget kivitelezése folyamatban.

Követelések:

A kivitelező Mérnök részére több követelést nyújtott be. A kedvezőtlen időjárási körülmények tárgyban 2014.09.29--én, az üzemeltető hiánya tárgyban 2014.11.07-án, továbbá a Szombathely, Pankasz és Körmend településeken épített létesítményekhez szükséges E-On Zrt. által meghatározott elektromos csatlakozás kiépítés elhúzódsának tárgyában 2014.11.18-án. A Mérnök a követelések kapcsán részletező kutatás benyújtására szólította fel a kivitelező Vállalkozót.

- Eszközbeszerzések

Az eszközök végleges telepítési helyre történő leszállításának egyeztetése megkezdődött.

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft , a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések, az ŐRSÉG-2013 Konzorcium által benyújtott havi jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

A Közreműködő Szervezet által történt helyszíni ellenőrzés 2014.okt. 8-án volt, intézkedési terv nem született.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. júliusában levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében. A levelünkre válasz még nem érkezett.

2. A 2. fordulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

- A **Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **86,067228%-a**. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **78,903303 %-a**, de legfeljebb **1 576 300 588,- Ft.**)

- A **Támogatási Szerződés (2013.szept. 25.) 2. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **93,193788%-a**, de legfeljebb **1.861.790.537,- Ft**.

- A **Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013 nov. 29.)**

A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a módosítás értelmében 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés mellékletében rögzített Közbeszerzési (6. sz. melléklet), Pénzügyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervek módosítása (aktualizálása) volt szükséges a projektben meghatározott egyes határidők változása miatt, továbbá a pénzügyi ütemterv a kommunikációs vállalás Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (TE), valamint a Szemléletformálás, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatározott becsült értékek arányainak tekintetében.

- A **Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása (2013 nov. 29.) :**

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15-i IH döntés alapján a módosult értékek:

A projekt elszámolható költség összege: 2.623.610.858,- Ft

A támogatás összege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszámolható költség 975.000,- Ft

Saját forrás összege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

- A **Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):**

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

- A **Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése**

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult.