

Készítette:

Szabóné Marton Erzsébet  
Révai Csaba

## **2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS**

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  
Tanácsának 2015. 05. 04 - i ülésére

Tájékoztató a 2015. február 18-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2015. február 18-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

#### **1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:**

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.– Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra.

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. 2015. március 4-én sajtóközlemény került kiadásra.

A komposztáló ládák teljes mennyisége kiszállításra került, az igénylések regisztrálását, a dokumentumok összegyűjtését a Forrás Unió Kft végzi.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettrel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és szükséges esetekben az áfa része átutalásra került.

Elszámolások adatai EMIR rendszerből:

Ütem	Elszámolás sorszáma	Elszámolás beérkezésének dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)
2.	14	2014.12.11	2014.12.13	3 570 000	3 570 000
3.	15	2015.02.13	2015.03.11	1 380 119	1 380 119
3.	16	2015.03.25	2015.03.31	18 515 121	18 515 121
3.	17	2015.04.23	-	9 305 251	0
Összesen 1-17 sorszámú elszámolások :				3 220 533 388	2 480 291 364

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük.
- A kivitelező a használatbavételi eljárásokat minden építési helyszínen elindította, Szombathely és Körmend területekre az illetékes hatóság a jogerős építési engedélyt kiadta.

Kivitelezés állása az alábbi munkaterületeken:

**Szombathely:** Tereprendezés elkészült, növénytelepítés folyamatban.

**Körmend hulladékudvar:** Elektromos ellátás rákötés hiányzik.

**Répcelak hulladékudvar:** Elektromos ellátás rákötés hiányzik.

**Bük hulladékudvar:** Elektromos ellátás rákötés hiányzik.

**Pankasz hulladékudvar :** Elektromos ellátás rákötés hiányzik.

**Rábahídvég hulladékudvar:** Növénytelepítés folyamatban. Elektromos ellátás rákötés hiányzik.

**Szentgotthárd:** Növénytelepítés folyamatban. Behatolás jelző rendszer kiépítése folyamatban. Elektromos ellátás rákötés hiányzik.

#### **Hulladékgyűjtő szigetek:**

80 db hulladékgyűjtő sziget elkészült, növénytelepítés elkészült.

#### **Próbaüzem:**

A hulladékkezelési engedély rendelkezésre áll.

Próbaüzemi tervet a Mérnök jóváhagyta. A Vállalkozó a próbaüzemi betanításokat megkezdte. A próbaüzem a meghatározottak szerint folyik.

#### **Kivitelezői követelések:**

1. sz. követelés (csapadékos időjárás és következményei Szentgotthárd és Rábahidvég építési helyszíneken ) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.09.29 - én Mérnök választát megadta.
  2. sz. követelés (üzemeltető hiánya) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.07 - én Mérnök választát megadta.
  3. sz. követelés (Szombathely elektromos csatlakozás időpontjának elhúzóda) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.17 – én. Mérnök választát megadta.
  4. sz. követelés (Körmend elektromos csatlakozás időpontjának elhúzóda) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.18 – án. Mérnök választát megadta
  5. sz. követelés (Pankasz elektromos csatlakozás időpontjának elhúzóda) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.18 – án. Mérnök választát megadta
- A Mérnök a követelések kapcsán részletező kutatás benyújtására szólította fel a kivitelező Vállalkozót. Vállalkozó által a követelések kidolgozása folyamatban.
- A 3-as, 4-es, 5-ös követelés kapcsán a Társulás és a projektben közreműködő szervezetek 2015. febr. 3-án megbeszélést tartottak a Közreműködő Szervezettel.

#### **Eszközbeszerzések**

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek.

A leszállított eszközök védelme érdekében telephelyi, géptörési ill. Casco biztosítást kötöttünk – több biztosítótól bekért ajánlat után – a Generali Biztosítóval, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltatóval.

## Egyéb

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft , a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések, az ÖRSÉG-2013 Konzorcium által benyújtott havi jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. decemberében ismételt levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében. A levelünkre válasz még nem érkezett.

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda az üzemeltetési kérdések kapcsán készített Jogi állásfoglalását átdolgozva átadta. Kiegészített állásfoglalása a következőket tartalmazza:

### **„ Közös cégalapítás és „in house” beszerzés**

Az előző pontban felvázolt konstrukció továbbgondolásával egy újabb – Társulás által felvetett - modell lehetősége merül fel. Ennek lényege az, hogy a Társulás, és a jelenleg közszolgáltatást végző társaságok közösen alapítanak egy gazdasági társaságot (továbbiakban: Társaság). A Társulás minimális részesedéssel vesz részt a Társaságban, a közszolgáltatók tulajdoni aránya pedig az általuk ellátott területen élő lakosság arányán alapul.

A Társaság a Társulástól kapott megbízás alapján - „in house”- végzi a szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést, továbbá üzemelteti a KEOP támogatással megvalósult létesítményeket, valamint használja és működteti a KEOP támogatással beszerzett eszközöket.

Az egyes társult önkormányzatok és a közszolgáltatók közötti szerződések hatályban maradnak és a nem szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést fednék le. „

A Jogi állásfoglalás tartalmazza ezen lehetséges konstrukció vonatkozásában a felmerülő problémákat is.

Az RMT –ben meghatározott üzemeltetési koncepció jelen jogszabályi háttérnek nem felel meg, a koncepció átdolgozása szükséges, melyre Forrás Unió Kft javaslatot tett. A megküldött javaslat értékelése folyamatban van.



**A 2. fordulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:**

- A **Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **86,067228%-a**. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **78,903303 %-a**, de legfeljebb **1 576 300 588,- Ft.** )

- A **Támogatási Szerződés (2013.szept. 25. ) 2. sz. módosítása** értelmében a projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **93,193788%-a**, de legfeljebb **1.861.790.537,- Ft.**

- **A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013.nov.29.)**  
A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a módosítás értelmében 2015 év 06 hó 23 nap.

**- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása ( 2013 nov. 29. ) :**

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15-  
i IH döntés alapján a módosult értékek:

A projekt elszámolható költség összege: 2.623.610.858,- Ft

A támogatás összege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszámolható költség 975.000,- Ft

Saját forrás összege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

**- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):**

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

**- A Támogatási Szerződés 6.sz. változás bejelentése**

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult.

**- A Támogatási Szerződés 7.sz. változás bejelentése**

A kivitelezői követelések bejelentésével összefüggésben igénylést adtunk be a határidő módosítására vonatkozóan.

Hatályba lépésének dátuma: 2015.03.13

A Projekt fizikai befejezése 2015.10.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.10.31-re módosult.

**Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:**

Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sincs új benyújtható pályázat, azonban a 2015. 04. 23 -án megtartott TT ülésen előterjesztetteknek megfelelően amennyiben a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás együttműködési megállapodást köt a rekultiváció során történő együttműködésre, az esetben a 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről 412.pontja alapján, műszaki, szakmai tartalom növeléssel a Társulásunk egyes tagtelepülésén a hulladéklerakók rekultivációjára a pályázat benyújtására lehetőség nyílhat. A pályázat benyújtásának lehetőségén dolgozunk.

. A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk!

A rekultivációs terveket készítő tervezőktől a tervek árkalkulációjának aktualizálását megkértük annak érdekében, hogy a 2014-2020 közti programozási időszak finanszírozási igényei közt a települések rekultivációs kötelezettségének támogatásához az anyagi forrásokat biztosíthassunk.

A működési és beruházási összeggel hátralékkal rendelkező érintett önkormányzatok felé történő intézkedésekről külön előterjesztés készült.

Szombathely, 2015. április 28.

Tisztelettel:

  
**Illés Károly**  
**Társulási Tanács Elnöke**

**Határozati javaslat:**

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2015. február 18-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015. május 4

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető