

Készítette:

Szabóné Marton Erzsébet

Révai Csaba

2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

Tanácsának 2015. október 1 -i ülésére

Tájékoztató a 2015. május 4.-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2015. május 4-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.– Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta, a tevékenység ellenőrzése folyamatos. A kivitelezés műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra.
- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. Júliusban „Nyáron különösen fontos a komposztálás” címmel, augusztusban „Egyedülálló projektbemutató nyílt napot tartottak Vas megyében” címmel sajtóközlemény került kiküldésre. 2015.08.24-én nyílt nap került megtartásra a projektben.

A komposztáló ládák teljes mennyisége kiszállításra került. A 27.500 db komposztáló láda kb. 100%-a kiosztásra került. A dokumentumok összegyűjtését a Forrás Unió Kft végzi.

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges önerő és szükséges esetekben az áfa része átutalásra került.

Elszámolások adatai EMIR rendszerből:

Ütem	Elszámolás sorszáma	Elszámolás beérkezésének dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)
3.	17	2015.04.23	2015.04.29	9 984 840	9 984 840
3.	18	2015.04.27	2015.05.11	69 286 873	69 286 873

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végezte. A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük.

Kivitelezés állása a munkaterületeken:

Az építési munkák minden helyszínen lezajlottak. (Szombathely: válogatómű és hulladékudvar, Hulladékudvarok: Bük, Répcelak, Rábahídvég, Körmend, Szentgotthárd, Pankasz) A korábban hiányzó elektromos ellátások biztosítása a Kivitelező tájékoztatása szerint 2015. szeptember elején mindenhol megtörtént. Az ezt alátámasztó dokumentumokat Kivitelezőtől várjuk.

Hulladékgyűjtő szigetek: 80 db hulladékgyűjtő sziget elkészült, növénytelepítés elkészült.
Próbaüzem: A hulladékkezelési engedély rendelkezésre áll. Próbaüzemi tervet a Mérnök jóváhagyta. A próbaüzem megtörtént.

Kivitelezői követelések:

1. sz. követelés (csapadékos időjárás és következményei Szentgotthárd és Rábahídvég építési helyszíneken) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.09.29 - én Mérnök választát megadta.
2. sz. követelés (üzemeltető hiánya) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.07 - én Mérnök választát megadta.
3. sz. követelés (Szombathely elektromos csatlakozás időpontjának elhúzódása) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.17 – én. Mérnök választát megadta.

4. sz. követelés (Körmend elektromos csatlakozás időpontjának elhúzódása) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.18 – án. Mérnök válaszát megadta

5. sz. követelés (Pankasz elektromos csatlakozás időpontjának elhúzódása) bejelentést a Vállalkozó benyújtotta 2014.11.18 – án. Mérnök válaszát megadta

A Mérnök a követelések kapcsán részletező kutatás benyújtására szólította fel a kivitelező Vállalkozót. Vállalkozó által a követelések kidolgozása folyamatban.

A 3-as, 4-es, 5-ös követelés kapcsán a Társulás és a projektben közreműködő szervezetek 2015. febr. 3-án megbeszélést tartottak a Közreműködő Szervezettel.

A Társulás és az ÖRSÉG-2013 Konzorcium között 2013. november 29. napján Szerződéses Megállapodás jött létre "Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő " Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program" tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú projekt címmel. A Szerződés teljesítési határideje a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában meghatározott Kezdési időponttól számított 540 nap, melyre tekintettel a megvalósítás határideje 2015. május 23. A Vállalkozó a Megvalósítási Időtartamon belül a végleges áramszolgáltatás biztosítását számára fel nem róható okból (az áramszolgáltatás biztosítását ún. egyetemes szolgáltatóként kizárólag a térségi áramszolgáltató, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. végezheti) nem tudta teljesíteni, egyebekben a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségait hiba- és hiánymentesen, szerződészerűen teljesítette.

A teljesítési határidőben történt eltérés kezelésére a Közreműködő Szervezettel egyeztetett jegyzőkönyv kerül aláírásra. A Kivitelező a korábban benyújtott követeléseitől egy végelszámoló nyilatkozat formájában mond le.

Eszközbeszerzések

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek.

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. decemberében ismételt levelet küldtünk a Földművelésügyi Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében. A levelünkre válasz érkezett, melyre 2015.08.05-én egy újabb levélben megtettük észrevételeinket.

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda az üzemeltetési kérdések kapcsán készített Jogi állásfoglalását 2015. január 22-én ismételtén átdolgozta. Kiegészített állásfoglalása a következőket tartalmazza:

„ Közös cégalapítás és „in house” beszerzés

Az előző pontban felvázolt konstrukció továbbgondolásával egy újabb – Társulás által felvetett - modell lehetősége merül fel. Ennek lényege az, hogy a Társulás, és a jelenleg közszolgáltatást végző társaságok közösen alapítanak egy gazdasági társaságot (továbbiakban: Társaság). A Társulás minimális részesedéssel vesz részt a Társaságban, a közszolgáltatók tulajdoni aránya pedig az általuk ellátott területen élő lakosság arányán alapul.

A Társaság a Társulástól kapott megbízás alapján - „in house”- végzi a szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést, továbbá üzemelteti a KEOP támogatással megvalósult létesítményeket, valamint használja és működteti a KEOP támogatással beszerzett eszközöket.

Az egyes társult önkormányzatok és a közszolgáltatók közötti szerződések hatályban maradnak és a nem szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést fednék le. „

A Jogi állásfoglalás tartalmazza ezen lehetséges konstrukció vonatkozásában a felmerülő problémákat is.

Az üzemeltetési szerződés előkészítését a Forrás Unió Kft koordinálja és végzi a gazdaságossági számítások aktualizálását is. 2015.07.29-én személyes megbeszélésre került sor a Közszolgáltatókkal. Folyamatos egyeztetések zajlanak az érintettek bevonásával az üzemeltetési koncepció véglegesítésének és az üzemeltetői szerződés előkészítésének tárgyában. A Forrás Unió Kft által készített első körös munkaközi anyagra a SZOMHULL Kft. és a Zala-Depo Kft. tette meg észrevételeit. A legutóbb véleményezésre megküldött újabb javaslat 2015.09.25-én került megküldésre a Közszolgáltatóknak.

Egyéb

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft , a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések, az ŐRSÉG-2013 Konzorcium által benyújtott havi jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosításai:

- **A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása:**
A projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **86,067228%-a**. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének **78,903303 %-a**, de legfeljebb **1 576 300 588,- Ft.**)

- **A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: (2013.szept. 25.)**
A projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **93,193788%-a**, de legfeljebb **1.861.790.537,- Ft.**

- **A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013.nov.29.)**
A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a módosítás értelmében 2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés (Közbeszerzési - 6. sz. melléklet, Pénzügyi - 4. sz. melléklet, és Cselekvési tervek) mellékleteiben is történt módosítás.

- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása (2013 nov. 29.) :

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15- i IH döntés alapján a módosult értékek:

A projekt elszámolható költség összege: 2.623.610.858,- Ft

A támogatás összege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszámolható költség 975.000,- Ft

Saját forrás összege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

A Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása

A kérelem augusztus végén Támogató részére benyújtásra került.

A Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re módosulna.

A Projekt megvalósításának napja 2015.12.20-ra módosulna.

A 2015.10.31-ét követően benyújtott számlák finanszírozása utófinanszírozásúvá módosulna.

- A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 -re módosult.

- A Támogatási Szerződés 7.sz. változás bejelentése

Hatályba lépésének dátuma: 2015.03.13

A Projekt fizikai befejezése 2015.10.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.10.31-re módosult.

Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az illetékeseknek. A kifizetést a kérelmező önkormányzatok esetében az igazgatási díjakat kifizette a Társulás.

A rekultivációs terveket készítő tervezőktől a tervek ár kalkulációjának aktualizálását kértük annak érdekében, hogy a 2014-2020 közti programozási időszak finanszírozási igényei közt a települések rekultivációs kötelezettségének támogatásához a pályázati anyag összeállításához alapidokumentumként szolgáljanak.

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programhoz kapcsolódva Konzorciumi szerződés megkötésére került sor a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között. A Konzorcium pályázati anyagot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12 tagtelepülésén levő bezárt hulladéklerakó rekultivációjára. (Részleteiben külön előterjesztésben.)

Szombathely, 2015. szeptember 25

Tisztelettel:



Illés Károly

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2015.május 4-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015. október 1.

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető