

Készítette:

Szabóné Marton Erzsébet

Révai Csaba

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának 2015 május 4-i ülésére

Beszámoló Társulás 2014-es évről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács tevékenységét a 2014. évben a 11/2014. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte. A Társulás az éves munkatervét, költségvetését, szakmai és pénzügyi beszámolóit, az éves mérlegét a tervezettnél megfelelően teljesítette. (A TT 2014. évi munkatervének teljesüléséről külön előterjesztés készült.)

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási Megállapodást, a Társulás működésével összefüggő, a nyertes pályázathoz kapcsolódó és a megkötött szerződéses dokumentumokat, a KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden egyéb dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával elvégző munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el. A PIU tevékenységét a 2014-ben a 10/2014. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

A Társulás és a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által 2010. november 11-én kötött munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás rögzíti azon feladatokat, melyek megalapozzák a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének (melyet leadott jogkör gyakorlójaként Stéger Gábor a közigazdasági és adóosztály vezetője lát el) a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2014-i működés ezen megállapodás szerint történt.

Az alábbiakban a 2014-ben elvégzett munka részletes bemutatása:

1. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez kapcsolódóan:

- A **FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri** feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan ellátta. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel kerülnek megtartásra a tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésétől.

- A **Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos** feladatok ellátására a Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése folyamatos. A kivitelezés indulásáról a szombathelyi építési helyszínen sajtótájékoztatón egybekötött alapkövetétel 2014. ápr. 3-án megtartásra, az infografikus kisfilm bemutatásra került. Az év során 7 db sajtóközleményt adott ki a pr. szervezet. Az „A” típusú tábla kihelyezése hét helyszínen megtörtént. A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt keretében történt események ismertetése folyamatos. A komposztáló ládák iránti igénylések regisztrálása, az ehhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység folyamatos volt.

- Az **Általános projektmenedzsment** feladatokat ellátó Forrás Unió Kft a havi Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti. A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges áfa része átutalásra került. Az év során 10 db kifizetési kérelem került jóváhagyásra.

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által benyújtott Negyedéves jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program **kivitelezési munkáit** az ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi. A 2013.12.13-án a munkaterületek átadás-átvétele teljes körűen megtörtént. A Vállalkozó 2014.04.08-án kezdte meg a szombathelyi hulladékvaló csarnok építés előkészítő munkáit. A külső közmű kialakításhoz kapcsolódó egyeztetések lezajlottak, a kiviteli tervek elkészültek.

Kivitelezések a Vállalkozó által benyújtott ütemtervnek megfelelően folytatódtak.

A kivitelező 5 db követelést nyújtott be, hivatkozva a csapadékos időjárásra, az elektromos bekötés hiányára és az üzemeltető hiányára. A Mérnök a követelések kapcsán részletező kutatás benyújtására szólította fel a kivitelező Vállalkozót.

- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú pályázaton kapcsolódó, **eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzések lezárultak.** A közbeszerzési eljárások folyamatában az eszközbeszerzés fedezetének biztosítására 190.721.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be az NFÜ felé. A projekt összköltségnövelésére vonatkozó (eszközbeszerzés) Támogatási Szerződés 5.sz. módosítási kérelme jóváhagyásra került. Az eszközbeszerzések tekintetében a következő szerződéseket kötöttük meg:

- Eszközbeszerzés I. rész: Hulladékgyűjtő edények, konténerek; Szállító: SIEX Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.04.08; Szerződéses összeg: nettó 499.430.700,- Ft
- Eszközbeszerzés II. rész: Szelektívgyűjtő gépjárművek; Szállító: Pappas Auto Magyarország Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.03.14; Szerződéses összeg: nettó 332.828.000,- Ft
- Eszközbeszerzés III. rész: Rakodó és aprító gépek; Szállító: SIEX Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.03.10; Szerződéses összeg: nettó 117.740.000,- Ft

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek.

- A projekt 019/7 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítettségéhez az **ivóvíz és szennyvízcsatorna** közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére, bruttó 3.070.371,-Ft vállalásában a vállalkozói szerződés a ZÁÉV Zrt-vel megkötésére került. A kivitelezés 2014. március hónapban befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárást erre vonatkozóan lezártuk. A Szombathelyi Járási Földhivatalnál a kapcsolódó vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó BVOP Parancsnoksággal kötött megállapodás a Szombathely 020/4 hrsz-ú területre vonatkozóan benyújtásra került.

- A 20.000 m³/év mennyiségű **gázszolgáltatás** biztosítása érdekében Elosztói csatlakozási szerződést írtunk alá az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel 2014. 03.08-án, mely értelmében a földgáz elosztó vezetékhez csatlakozás érdekében a szolgáltató vezetéki fejlesztést végez. A szerződésben rögzített csatlakozási díj nettó összege 3.999.096,- Ft.

- Az üzemeltető kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások típusának meghatározására és az **üzemeltetéssel kapcsolatos jogi tanácsadói feladatok** elvégzésére a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával kötöttünk szerződést. A Vállalkozó a jogi környezet és a fennálló körülmények figyelembevételével jogi szakvéleményét megadta.

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda az üzemeltetési kérdések kapcsán készített jogi állásfoglalását többször átdolgozta. Az utolsóként történt átdolgozás szerint az állásfoglalása a „Közös cégalapítás és „in house” beszerzés lehetőségét vázolja. A jogi állásfoglalás tartalmazza ezen lehetséges konstrukció vonatkozásában a felmerülő problémákat is. A Társulás területén szolgáltatást végző szervezetekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént a későbbi egyeztetések biztosítására.

2. A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés módosítása:

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők által benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült értéknél. Az így kialakult fedezetihiány problémáját orvosolandó a Társulás a projekt összköltségének növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől.

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

- A Támogatási Szerződés 6.sz. változás bejelentése

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult.

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok

Folyamatosan figyeltük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket. Továbbra sem volt benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk! Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az illetékeseknek.

Az igazgatási díjak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskál és Szaknyér önkormányzatok esetében kérték és egyenlítették ki a Társulás.

A rekultivációs terveket készítő tervezőktől a tervek áralkulációjának aktualizálását kértük annak érdekében, hogy a 2014-2020 közti programozási időszak finanszírozási igényei közt a települések rekultivációs kötelezettségének támogatásához az anyagi forrásokat biztosíthassunk.

4. Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározza minden tagtelepülés esetében azon lakoslétszám adatokat, melyek alapján minden település a tagi hozzájárulásokat megfizeti.

A Mötv. törvényi változásai miatt szükségessé vált a módosított **Társulási Megállapodásban** a lakoslétszám a Mötv. Átmeneti rendelkezéseinek megfelelően aktualizálásra került a 2010. január hó 01. napi állapotnak megfelelően. A módosított Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi gazdálkodása:

A Társulás 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót külön előterjesztés részleteiben tartalmazza. A Társulás a 2014. évben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékkal rendelkező tagtelepülést felszólítottunk a tartozás rendezésére és tájékoztattuk a Társulási Tanács által elfogadott 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetőségére. A tagtelepülések 2014. évre vonatkozó összes hátraléka a zárszámadási

beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a témában külön előterjesztés készült.

6. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2014. évben a Társulási Tanács 6 ülést tartott. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.
- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2013. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2015. április 27

Tisztelettel:


Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a Társulás 2014. évről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2015. május 4.

Felelős: Illés Károly, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető